



Marcos Valério da Silva
Secretário de Infraestrutura
e Controle Urbano
Portaria 021/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

DATA:

16 de Abril de 2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

15 de Abril de 2025 até 15 de Maio de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS NO MUNICÍPIO DE XEXÉU, PERHAMBUCO.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 002/2025

CONTRATO CT Nº 006/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

103.847,73

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

DATA: 15 de Abril de 2025

VALOR:

R\$ 103.847,73

ORDEN DE SERVIÇO

15/04/2025

SALDO ATUAL:

R\$ 91.559,44

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE		ACUM. NO PERÍODO	FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO		PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						1861,88	1861,88	1861,88	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2023_P8	m²	553,96	3,00	3,00	3,00	1661,88	1661,88	1661,88	100,00%
2			FACHADA						36261,82	3262,09	3262,09	
2.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	19,51	85,7	0,00	0,00	1281,80	0,00	0,00	0,00%
2.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	25,63	133,59	0,00	0,00	3423,91	0,00	0,00	0,00%
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	68,88	22,7	22,70	22,70	1563,57	1563,57	1563,57	100,00%
2.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	43,13	135	0,00	0,00	5822,55	0,00	0,00	0,00%
2.5	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	542,28	4	0,00	0,00	2169,12	0,00	0,00	0,00%
2.6	67530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	50,45	5	0,00	0,00	252,25	0,00	0,00	0,00%
2.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	15,83	65,7	0,00	0,00	1040,03	0,00	0,00	0,00%
2.8	13790	ORSE	Placa labirinto em ACM, logomarca AMEB, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto	un	4.793,61	1	0,00	0,00	4793,61	0,00	0,00	0,00%
2.9	101854	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P8	UN	314,28	4	0,00	0,00	1257,12	0,00	0,00	0,00%
2.10	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	680,58	2	0,00	0,00	1381,16	0,00	0,00	0,00%
2.11	72142	SINAPI	RETIRODA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	15,33	4	4,00	4,00	61,32	61,32	61,32	100,00%
2.12	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	81,13	7,36	0,00	0,00	670,71	0,00	0,00	0,00%
2.13	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	50,45	7,36	0,00	0,00	371,31	0,00	0,00	0,00%
2.14	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	31,85	40	0,00	0,00	1274,00	0,00	0,00	0,00%
2.15	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	437,58	2	0,00	0,00	875,12	0,00	0,00	0,00%
2.16	102185	SINAPI	PORTA DE ABIRIR COM MOLTA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4.725,12	1	0,00	0,00	4725,12	0,00	0,00	0,00%
2.17	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	242,48	15	15,00	15,00	3637,20	3637,20	3637,20	100,00%
2.18	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,41	15	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00%
2.19	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1.595,47	1	0,00	0,00	1595,47	0,00	0,00	0,00%
3			RAMPA DE ACESSO						465,60	0,00	0,00	
3.1	105905	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	232,80	2	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00%
4			RETELHAMENTO						13500,16	13500,16	13500,16	
4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	63,68	212	212,00	212,00	13500,16	13500,16	13500,16	100,00%
6			ÁREA DE CIRCULAÇÃO						2443,03	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

DATA:

15 de Abril de 2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

15 de Abril de 2025 a 22 de Maio de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS NO MUNICÍPIO DE XEXÉU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 002/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.085.397/0001-00

CONTRATO CT Nº 006/2025

DATA: 15 de Abril de 2025

VALOR:

R\$ 103.847,73

ORDEM DE SERVIÇO 15/04/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

103.847,73

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 22.188,29

SALDO ATUAL:

81.659,44

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			PREVISTO	FINANCEIRO		
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
5.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	19,51	114,98	0,00	0,00	2243,25	0,00	0,00	0,00%
5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	50,45	3,86	0,00	0,00	199,78	0,00	0,00	0,00%
6			SALAS						9010,53	1524,46	1524,46	
6.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	68,88	0,65	0,65	0,65	44,77	44,77	44,77	100,00%
6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	50,45	29,33	29,33	29,33	1479,70	1479,68	1479,68	100,00%
6.3	10710	ORSE	Platagem de adesivo vinil em letreiro (aplicação)	m²	184,75	40,52	0,00	0,00	7486,06	0,00	0,00	0,00%
7			PINTURA						15888,31	0,00	0,00	
7.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_04/2023	m²	11,31	783,6	0,00	0,00	8062,51	0,00	0,00	0,00%
7.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF_04/2023	m²	14,06	23,23	0,00	0,00	328,61	0,00	0,00	0,00%
7.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS, AF_01/2021	m²	20,57	52,32	0,00	0,00	1076,22	0,00	0,00	0,00%
7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE FUNDO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	25,63	55,52	0,00	0,00	1422,97	0,00	0,00	0,00%
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICA						2386,40	0,00	0,00	
8.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	49,60	13	0,00	0,00	527,80	0,00	0,00	0,00%
8.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	4,41	100	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00%
8.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	5,92	100	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00%
8.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	13,27	30	0,00	0,00	398,10	0,00	0,00	0,00%
8.5	100803	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/29 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2024_P8	UN	42,75	10	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00%
9			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						521,66	0,00	0,00	
9.1	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	38,92	4	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00%
9.2	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	12,42	2	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00%
9.3	88910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	170,57	2	0,00	0,00	341,14	0,00	0,00	0,00%
10			OUTRAS INSTALAÇÕES						1512,90	0,00	0,00	
10.1	102150	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADESIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDEIRA DE MADEIRA APLICADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2, AF_01/2021	m²	504,30	3	0,00	0,00	1512,90	0,00	0,00	0,00%

Marcos Valério da Silva
Secretário de Infraestrutura
e Controle Urbano
Portaria 021/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

DATA:

15 de Abril de 2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

15 de Abril de 2025 a 22 de Maio de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS NO MUNICÍPIO DE XEXÉU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 002/2025

CONTRATO CT Nº 006/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

183.847,73

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

DATA: 15 de Abril de 2025

VALOR:

R\$ 183.847,73

CNPJ Nº 38.085.997/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO

15/04/2025

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 22.188,29

SALDO ATUAL:

R\$ 161.659,44

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
11			PIRATERIA									
11.1	87622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	68,88	3,48	3,48	3,48	239,70	239,70	239,70	100,00%
11.2	88487	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	19,51	87,4	0,00	0,00	1705,17	0,00	0,00	0,00%
11.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	11,31	87,4	0,00	0,00	948,49	0,00	0,00	0,00%
11.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_P8	m²	89,01	53,97	0,00	0,00	3724,46	0,00	0,00	0,00%
11.5	101157	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X6CM (ESPESURA TCM). AF_05/2023	m²	69,26	7,33	0,00	0,00	507,67	0,00	0,00	0,00%
11.6	10710	ORSE	Platagem de adesivo vinil em letreiro (aplicação)	m²	184,75	1,08	0,00	0,00	197,53	0,00	0,00	0,00%
11.7	090019	SBC	PAREDE DE GESSO EM BLOCOS 50cm ESPESURA 10cm	m²	94,73	1,08	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00%
12			CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO						8849,05	0,00	0,00	
12.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,62	7,9	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00%
12.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_03/2023_P8	m²	74,20	7,9	0,00	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00%
12.3	199495	SBC	BANCADA (PIA DE APOIO) AÇO INOX RIBON 2 CUBAS 2,00x0,55m	UN	1.763,43	1	0,00	0,00	1.763,43	0,00	0,00	0,00%
12.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	11,31	55,4	0,00	0,00	628,57	0,00	0,00	0,00%
12.5	88487	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	19,51	55,4	0,00	0,00	1080,85	0,00	0,00	0,00%
12.6	10710	ORSE	Platagem de adesivo vinil em letreiro (aplicação)	m²	184,75	11,02	0,00	0,00	2035,94	0,00	0,00	0,00%
12.7	91055	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (DN7), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,27	20	20,00	20,00	265,40	265,40	265,40	100,00%
12.8	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_P8	m²	89,01	26,77	0,00	0,00	1947,39	0,00	0,00	0,00%
12.9	C2505	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO REGOTO D=40mm (1 1/2")	M	22,09	12	0,00	0,00	264,08	0,00	0,00	0,00%
12.10	C2626	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=32mm (1")	M	39,37	6	0,00	0,00	236,22	0,00	0,00	0,00%
12.11	C4368	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA REGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	24,16	2	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00%
12.12	C4382	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	15,76	2	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00%
13			TOTEM						1889,28	0,00	0,00	
13.1	5213486	SICRO3	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modular, série - placa retangular tipo I + III + fornecimento e implantação	m²	1.144,48	3	0,00	0,00	3433,44	0,00	0,00	0,00%
13.2	13594	ORSE	Fita de LED com fonte 5vdc, 5m, e = 6mm, 2700K (azul amarelo), tipo cob. glossy ou similar	m	156,82	1	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00%
14			MANEJO GERAL						1284,85	0,00	0,00	
14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	3,02	425,45	0,00	0,00	1284,85	0,00	0,00	0,00%

CONFERE O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 22.188,29 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELIAS FRANCISCO E SILVA

Data: 22/05/2025 10:17:44 -0300

Verifique em: https://validar.jbs.gov.br

ELIAS FRANCISCO E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE: 1821430352Marcos Valério da Silva
Secretário de Infraestrutura
e Controle Urbano
Portaria 021/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÊU

DATA:

15 de Abril de 2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

15 de Abril de 2025 a 22 de Maio de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS NO MUNICÍPIO DE XEXÊU, PERNAMBUCO.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 002/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 35.085.397/0001-09

CONTRATO CT Nº 006/2025

DATA: 15 de Abril de 2025

VALOR: R\$ 183.847,73

ORDEN DE SERVIÇO 15/04/2025

SALDO ATUAL:

81.659,44

SALDO ANTERIOR:

R\$

183.847,73

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 22.188,29

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	PREVISTA	QUANTIDADE		PREVISTO	FINANCEIRO		POR CENTO PAGO (%)
							MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	

Marcos Valério da Silva
Secretário de Infraestrutura
e Controle Urbano
Portaria 021/2025