

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU

DATA:
11 de Março 2025

BM 01

07 de Fevereiro de 2025 a 11 de Março de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESSE MUNICÍPIO DE XEXEU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO CT Nº 001/2025

DATA: 07 de Fevereiro de 2025

VALOR:

R\$ 120.827,58

ORDEN DE SERVIÇO

07/02/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

120.827,58

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 80.726,91

SALDO ATUAL:

40.100,67

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						21338,36	11241,66		
1.1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						1144,96	1144,96		
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	m²	572,48	2,00	2,00	2,00	1144,96	1144,96	1144,96	100,00%
1.2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						20193,40	10096,70		
1.2.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59,57	120	60,00	60,00	7148,40	3574,20	3574,20	50,00%
1.2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130,45	100	50,00	50,00	13045,00	6522,50	6522,50	50,00%
2			COBERTURA						14632,50	14632,50		
2.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF 07/2019 PS	m²	184,82	45,87	45,87	45,87	8477,69	8477,69	8477,69	100,00%
2.2	Comp - 03	Próprio	Reteamento / Telha de Fibrocimento Mat. de Fixação	m²	49,08	72,49	72,49	72,49	3557,80	3557,80	3557,80	100,00%
2.3	294	ORSE	Emassamento de algeroz	m	12,40	62,5	62,50	62,50	775,00	775,00	775,00	100,00%
2.4	2319	ORSE	Aplicação de primer universal - 2 demãos	m²	22,81	31,25	31,25	31,25	712,81	712,81	712,81	100,00%
2.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m	71,47	6,6	6,60	6,60	471,70	471,70	471,70	100,00%
2.6	12842	ORSE	Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = 11" mm	m²	20,40	31,25	31,25	31,25	637,50	637,50	637,50	100,00%
3			PINTURAS						21445,09	20808,49		
3.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	m²	11,82	506,28	506,28	506,28	5994,22	5994,22	5994,22	100,00%
3.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 04/2023	m²	4,77	506,28	476,28	476,28	2414,95	2271,85	2271,85	94,07%
3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023	m²	16,45	506,28	476,28	476,28	8328,30	7834,80	7834,80	94,07%
3.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS AF 01/2021	m²	19,90	6,72	6,72	6,72	133,72	133,72	133,72	100,00%
3.5	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020 PE	m²	59,32	25	25	25	1483,00	1483,00	1483,00	100,00%
3.6	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	19,88	75,21	75,21	75,21	818,28	818,28	818,28	100,00%
3.7	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS AF 03/2024	m²	30,35	75,21	75,21	75,21	2282,62	2282,62	2282,62	100,00%
4			REVISÃO DO FORRO						6188,40	6188,40		
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIREGIONAL DE FIXAÇÃO AF 08/2023 PS	m²	81,90	60	60,00	60,00	4914,00	4914,00	4914,00	100,00%
4.2	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	19,56	60	60,00	60,00	1173,60	1173,60	1173,60	100,00%
4.3	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	m²	1,68	60	60,00	60,00	100,80	100,80	100,80	100,00%
5			ESQUADRIAS						15743,31	4224,35		
5.1	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	m²	559,81	6	0	0	3358,86	0,00	0,00	0,00%
5.2	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	LN	467,75	2	2	2	923,50	923,50	923,50	100,00%
5.3	90444	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	LN	1.280,40	1	1	1	1280,40	1280,40	1280,40	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU

DATA:
11 de Março 2025

BM 01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESSE MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO CT Nº 001/2025

DATA: 07 de Fevereiro de 2025

VALOR:

R\$ 120.827,58

ORDEM DE SERVIÇO

07/02/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

120.827,58

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 80.726,91

SALDO ATUAL:

40.100,67

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
5.4	10681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.190,61	1	1	1	1190,61	1190,61	1190,61	100,00%
5.5	C1959	SEINFRA	PORTA COMPENSADO PIARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1,5)cm	m²	230,51	3,6	3,6	3,6	829,84	829,84	829,84	100,00%
5.6	12082	ORSE	Porta radiológica em madeira de lei, pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108448/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batedentes de madeira.	un	8.160,10	1	0	0	8160,10	0,00	0,00	0,00%
6			RAMPA DE ACESSIBILIDADE						1628,72	1628,72		
6.1	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024	UN	814,36	2	2	2	1628,72	1628,72	1628,72	100,00%
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS						2498,55	2498,55		
7.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUIDO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	732,05	3	3	3	2196,15	2196,15	2196,15	100,00%
7.2	89665	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18,11	12	12	12	217,32	217,32	217,32	100,00%
7.3	89667	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,56	4	4	4	34,24	34,24	34,24	100,00%
7.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,71	4	4	4	50,84	50,84	50,84	100,00%
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7887,50	7887,50		
8.1	063072	SBC	Tomada 2P+T e UNIVERSAL 20A 250V COM PLACA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	103,28	2	2,00	2,00	206,56	206,56	206,56	100,00%
8.2	81933	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,07	100	100,00	100,00	2007,00	2007,00	2007,00	100,00%
8.3	81981	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W ELD T15- PHILIPS	UN	53,97	1	1,00	1,00	53,97	53,97	53,97	100,00%
8.4	060410	SBC	LAMPADA COMPACTA DE LED 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UN	76,80	12	12,00	12,00	919,20	919,20	919,20	100,00%
8.5	97610	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20,78	1	1,00	1,00	20,78	20,78	20,78	100,00%
8.6	98111	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	52,25	3	3,00	3,00	156,75	156,75	156,75	100,00%
8.7	96986	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	197,16	3	3,00	3,00	591,48	591,48	591,48	100,00%
8.8	93254	SINAPI	ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	27,42	3	3,00	3,00	82,26	82,26	82,26	100,00%
8.9	81834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	22,33	50	50,00	50,00	1116,50	1116,50	1116,50	100,00%
8.10	81931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,52	100	100	100	1252,00	1252,00	1252,00	100,00%
8.11	81925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,42	200	200	200	884,00	884,00	884,00	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

BM 01

DATA:
17 de Março 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESSE MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO CT Nº 001/2025

DATA: 07 de Fevereiro de 2025

VALOR: R\$ 120.827,58

ORDEME DE SERVIÇO 07/02/2025

SALDO ANTERIOR: R\$

120.827,58

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 80.726,91

SALDO ATUAL:

40.100,67

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
8.12	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,97	100	100	100	597,00	597,00	597,00	100,00%
9			BANCADA DE CONCRETO P/ SUPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS						1077,39	1077,39		
9.1	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (25 usos)	m³	2.955,93	0,29	0,29	0,29	857,21	857,21	857,21	100,00%
9.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,58	10	10,00	10,00	175,80	175,80	175,80	100,00%
9.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,61	1,88	1,88	1,88	44,38	44,38	44,38	100,01%
10			REVESTIMENTOS						15898,54	0,00		
10.1			REVESTIMENTO CERÂMICO						7746,87	0,00		
10.1.1	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	113,91	32,16	0	0	3663,34	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	113,36	31,8	0	0	3604,84	0,00	0,00	0,00%
10.1.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	47,87	10	0	0	478,69	0,00	0,00	0,00%
3.52	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	48,6	4	0	0	195,19	0,00	0,00	0,00%
10.2			BARITA DA SALA						8151,67	0,00		
10.2.1	10716	ORSE	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	m²	158,36	48,6	0,00	0,00	7696,29	0,00	0,00	0,00%
10.2.2	8434	ORSE	Aplicação de 01 demão de Adesivo Branco	m²	9,37	48,6	0	0	455,38	0,00	0,00	0,00%
11			REFORÇO ESTRUTURAL						948,46	948,46		
11.1	040398	SBC	REFORÇO ESTRUTURAL CONCRETO 1.2.5.3	m³	948,46	1	1	1	948,46	948,46	948,46	100,00%
12			OUTROS SERVIÇOS						9590,89	9590,89		
12.1	10710	ORSE	Fixação de adesivo vinil em letreiro (aplicação)	m²	193,33	27,9	27,90	27,90	5393,90	5393,90	5393,90	100,00%
12.2	13665	ORSE	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquitech ou similar	m	29,26	40,45	40,45	40,45	1183,56	1183,56	1183,56	100,00%
12.3	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,05	10	10,00	10,00	290,50	290,50	290,50	100,00%
12.4	0004669	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	41,45	5	5,00	5,00	207,25	207,25	207,25	100,00%
12.5	96362	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁZIOS. AF_07/2023 PS	m²	139,76	18	18,00	18,00	2515,68	2515,68	2515,68	100,00%
13			LIMPEZA FINAL						1949,87	0,00		
13.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	16,47	118,36	0	0	1949,87	0,00	0,00	0,00%

CONFERE O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 80.726,91 (OITENTA MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Valor referente a Medição 01/2025
Valor Total Acumulado