

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU - PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

DATA:

29 DE ABRIL DE 2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

24 DE MARÇO DE 2025 À 29 DE ABRIL DE 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ENGENHO PORTO SEGURO, XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO DESPENSA CONTRATO 02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03

CONTRATO Nº 062/2025

SALDO ANTERIOR:

53.315,23

CONTRATADA: GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 21.460.734/0001-23

DATA: 24/03/2025

VALOR:

R\$ 53.315,23

ORDEN DE SERVIÇO

24/03/2025

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 28.712,79

SALDO ATUAL:

24.602,44

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ENGENHO PORTO SEGURO, XEXÉU-PE.												
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ENGENHO PORTO SEGURO, XEXÉU-PE.												
1			POSTO MÉDICO - PORTO SEGURO					53315,23				
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					139,13				
1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	93,00	1,00	1,00	1,00	93,00	93,00	93,00	100,00%
1.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	UN	46,13	1,00	1,00	1,00	46,13	46,13	46,13	100,00%
1.2			CONCRETO ARMADO - LAJES					2439,27				
1.2.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	R\$ 1.046,73	1,00	1,00	1,00	1046,73	1046,73	1046,73	100,00%
1.2.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 14,76	12,00	1,00	1,00	177,12	14,76	14,76	8,33%
1.2.3	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM -	KG	R\$ 25,22	10,00	1,00	1,00	252,20	25,22	25,22	10,00%
1.2.4	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	R\$ 48,51	5,60	1,00	1,00	271,65	48,51	48,51	17,86%
1.2.5	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	R\$ 37,83	1,20	1,00	1,00	45,39	37,83	37,83	83,34%
1.2.6	101964	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA	M2	R\$ 226,73	2,85	1,00	1,00	646,18	226,73	226,73	35,08%
1.3	CÓDIGO	TABELA	ALVENARIAS					SUB ITEM	14071,84			
1.3.1	101168	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	R\$ 676,72	2,14	2,14	2,14	1448,18	1448,18	1448,18	100,00%
1.3.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 123,81	101,96	101,96	101,96	12623,66	12623,67	12623,67	100,00%
1.4	CÓDIGO	TABELA	CHAPISCO E REBOCO					SUB ITEM	11696,84			
1.4.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 8,01	101,96	50,00	50,00	816,69	400,50	400,50	49,04%
1.4.2	104219	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	R\$ 106,71	101,96	50,00	50,00	10880,15	5335,50	5335,50	49,04%
1.5	CÓDIGO	TABELA	ESQUADRIAS					SUB ITEM	5404,25			

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU - PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

DATA:
29 DE ABRIL DE 2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
24 DE MARÇO DE 2025 À 29 DE ABRIL DE 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ENGENHO PORTO SEGURO, XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO DESPENSA CONTRATO 02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03

CONTRATO Nº 002/2025

SALDO ANTERIOR:

53.315,23

DATA: 24/03/2025

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 53.315,23

VALOR:

R\$ 28.712,79

ORDEN DE SERVIÇO

24/03/2025

SALDO ATUAL:

24.502,44

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
1.5.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 475,20	1,00	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00%
1.5.2	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 391,02	2,00	0,00	0,00	782,04	0,00	0,00	0,00%
1.5.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 242,43	1,00	0,00	0,00	242,43	0,00	0,00	0,00%
1.5.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 482,98	0,16	0,00	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00%
1.5.5	32.04.01U	COMPESA	PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	R\$ 1.275,77	3,00	0,00	0,00	3827,31	0,00	0,00	0,00%
1.6	CÓDIGO	TABELA	PINTURAS					SUB ITEM	3810,64			
1.6.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	R\$ 18,06	101,96	0,00	0,00	1841,39	0,00	0,00	0,00%
1.6.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,78	101,96	0,00	0,00	487,36	0,00	0,00	0,00%
1.6.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	R\$ 12,83	101,96	0,00	0,00	1308,14	0,00	0,00	0,00%
1.6.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$ 19,70	8,82	0,00	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00%
1.7	CÓDIGO	TABELA	REVESTIMENTOS					SUB ITEM	2896,88			
1.7.1	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	R\$ 78,48	20,41	0,00	0,00	1601,77	0,00	0,00	0,00%
1.7.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	R\$ 88,95	14,56	0,00	0,00	1295,11	0,00	0,00	0,00%
1.8	CÓDIGO	TABELA	FORRO					SUB ITEM	1523,81			
1.8.1	96111	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	R\$ 74,66	20,41	0,00	0,00	1523,81	0,00	0,00	0,00%
1.9	CÓDIGO	TABELA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220 V					SUB ITEM	5546,96			
1.9.1	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 51,66	4,00	4,00	4,00	206,64	206,64	206,64	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

Eliabe Francisco e Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 1821430352

DATA:
29 DE ABRIL DE 2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
24 DE MARÇO DE 2025 À 29 DE ABRIL DE 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ENGENHO PORTO SEGURO, XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: DESPENSA CONTRATO 02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03

CONTRATO Nº 002/2025

SALDO ANTERIOR:

53.315,23

CONTRATADA: GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 21.460.734/0001-23

DATA: 24/03/2025

VALOR:

R\$ 53.315,23

ORDEN DE SERVIÇO

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 28.712,79

24/03/2025

SALDO ATUAL:

24.602,44

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
1.9.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	R\$ 49,13	1,00	1,00	1,00	49,13	49,13	49,13	100,00%
1.9.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	R\$ 34,36	2,00	2,00	2,00	68,72	68,72	68,72	100,00%
1.9.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	R\$ 38,48	1,00	1,00	1,00	38,48	38,48	38,48	100,00%
1.9.5	S00641	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	UN	R\$ 281,57	4,00	4,00	4,00	1126,28	1126,28	1126,28	100,00%
1.9.6	91825	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	R\$ 4,26	100,00	100,00	100,00	426,00	426,00	426,00	100,00%
1.9.7	91827	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	R\$ 5,75	100,00	100,00	100,00	575,00	575,00	575,00	100,00%
1.9.8	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	R\$ 23,83	100,00	100,00	100,00	2383,00	2383,00	2383,00	100,00%
1.9.9	91829	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	R\$ 8,47	50,00	50,00	50,00	423,50	423,50	423,50	100,00%
1.9.10	93680	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	R\$ 81,83	2,00	2,00	2,00	163,66	163,66	163,66	100,00%
1.9.11	93682	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	R\$ 86,35	1,00	1,00	1,00	86,35	86,35	86,35	100,00%
1.10	CÓDIGO	TABELA	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					SUB ITEM	1819,07			
1.10.1	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 363,53	1,00	1,00	1,00	363,53	363,53	363,53	100,00%
1.10.2	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 421,03	1,00	1,00	1,00	421,03	421,03	421,03	100,00%
1.10.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	R\$ 147,13	2,00	2,00	2,00	294,26	294,26	294,26	100,00%
1.10.4	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	R\$ 21,62	10,00	10,00	10,00	216,20	216,20	216,20	100,00%
1.10.5	97122	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 05/2024	M	R\$ 3,85	10,00	10,00	10,00	38,50	38,50	38,50	100,00%
1.10.6	00009871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	R\$ 46,55	10,00	10,00	10,00	465,50	465,50	465,50	100,00%
1.10.7	104326	SINAPI	RAIO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	R\$ 20,05	1,00	1,00	1,00	20,05	20,05	20,05	100,00%
1.11	CÓDIGO	TABELA	COBERTA						3898,83			

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

DATA:
29 DE ABRIL DE 2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
24 DE MARÇO DE 2025 À 29 DE ABRIL DE 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ENGENHO PORTO SEGURO, XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: DESPESA CONTRATO 02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03

CONTRATADA: GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 21.460.734/0001-23

DATA: 24/03/2025

VALOR: R\$ 53.315,23

ORDEN DE SERVIÇO

24/03/2025

SALDO ATUAL:

24.602,44

CONTRATO Nº 062/2025
SALDO ANTERIOR:

53.315,23

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 28.712,79

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	POR CENTO PAGO (%)
1.11.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 22,22	17,80	0,00	0,00	395,51	0,00	0,00	0,00%
1.11.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 PS	M2	R\$ 181,52	17,80	0,00	0,00	3231,05	0,00	0,00	0,00%
1.11.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 68,93	3,95	0,00	0,00	272,27	0,00	0,00	0,00%
1.12	CÓDIGO	TABELA	SERVIÇOS FINAIS						87,71			
1.12.1	S02450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	R\$ 2,97	22,8	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00%

OBS: Boletim de Medição Referente a 1ª Medição dos Serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE XEXÉU, PERNAMBUCO.

VALOR DO CONTRATO	R\$ 53.315,23
VALOR DA MEDIÇÃO 01/2025	28712,79
VALOR TOTAL ACUMULADO	28712,79
SALDO ATUAL	R\$ 24.602,44

Eliabe Francisco e Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 1821430352